



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนงานที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑. แผนงานเคหะและชุมชน									
๑.	โครงการซื้อกล้องวงจรปิด(cctv) พร้อมติดตั้ง บ้านดงลาน หมู่ที่ ๔,บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖,บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ ๘, และบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๑๐ จุด	๔๘๖,๐๐๐	๔๗๑,๖๐๐	-	กองช่าง	-	-	√	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
๒.	โครงการซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(cctv) พร้อมติดตั้ง บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๒,บ้านอัน หมู่ที่ ๓,บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ ๗, และบ้านหนองจิกน้อย หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑๔ จุด	๔๘๐,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	√	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
๓.	โครงการซื้อกล้องวงจรปิด(cctv) พร้อมติดตั้ง บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๕,๑๒,๑๔ จำนวน ๙ จุด	๓๗๕,๐๐๐	๓๒๘,๘๐๐	-	กองช่าง	-	-	√	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
๔.	โครงการซื้อกล้องวงจรปิด(cctv) พร้อมติดตั้ง บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ ๗ และบ้านตำแย หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๕ จุด	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๖,๗๐๐	-	กองช่าง	-	-	√	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
๕.	โครงการซื้อกล้องวงจรปิด(cctv) พร้อมติดตั้ง บ้านดงลาน หมู่ที่ ๔,บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗,บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ ๗, และบ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑๐ จุด	๒๘๒,๔๐๐	๒๗๕,๕๐๐	-	กองช่าง	-	-	√	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
๖.	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗	๔๙๐,๒๐๐	๔๘๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	√	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖	๑๒๖,๔๐๐	๑๓๒,๕๐๐	-	กองช่าง	-	-	√	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
๘.	โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๑,๕๐๐	-	กองช่าง	-	-	√	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

แผนงานที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑. แผนงานเคหะและชุมชน									
๙.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๒	๓๐๗,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	√	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
๑๐.	โครงการก่อสร้าง คสล. บ้านดงลาน หมู่ที่ ๔	๒๒๒,๘๐๐	๒๑๘,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	√	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
๑๑.	โครงการวางท่อระบายน้ำและขยายไหล่ทางบ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๒,๑๔	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	√	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านอ้น หมู่ที่ ๓	๑๘๘,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	√	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
๑๓.	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗	๓๙๒,๓๐๐	๓๘๔,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	√	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๓	๑๓๔,๒๐๐	๑๒๒,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	√	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง รอ.ถ. ๘๓-๐๑๓	๔๘๒,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	√	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางถนนภายในหมู่บ้านตำแย หมู่ที่ ๑๑	๓๘๔,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	√	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางถนนบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๓ - บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖	๔๘๖,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	√	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง รอ.ถ. ๘๓-๐๑๙ สายทางถนนแยก อบจ.รอ.๑๐๓๘-บ้านดงลาน หมู่ที่ ๔	๓๘๑,๐๐๐	๓๗๓,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	√	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนแยก รอ.ถ.๘๓-๐๐๓(บ้านโคกสูง-บ้านหนองจิก) บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๒	๔๘๔,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	√	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง รอ.ถ. ๘๓-๐๑๕ สายทางบ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๔	๔๘๒,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	√	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

แผนงานที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑. แผนงานเคหะและชุมชน									
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง รอ.ถ.๘๓-๐๒๐ สายทางแยก อบจ.รอ.๑๐๓๘-บ้านเกษตรสำราญ	๓๘๑,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	√	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖	๓๓๐,๐๐๐	๓๒๓,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	√	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗	๑๗๓,๕๐๐	๑๗๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	√	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
๒๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ. ๘๓-๐๑๒ วายบ้านหนองจิก หมู่ที่ ๕ - หนองแวง	๒,๑๑๔,๘๔๐	๑,๔๒๙,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	√	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ. ๘๓-๐๐๔ สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖ - โนนบ้านเก่า	๒,๗๙๙,๓๔๑	๑,๘๕๙,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	√	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
๒๖.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ. ๘๓-๐๐๗ บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖ - บ้านดอนทรายสาย B	๒,๘๐๒,๖๘๕.๗๓	๑,๘๗๕,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	√	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
๒๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๓ - บ้านหนองจิกน้อย หมู่ที่ ๙	๑,๘๖๙,๙๐๐	๑,๒๗๕,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	√	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
๒๘.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง รอ.ถ. ๘๓-๐๐๔ สายทางถนนบ้านโคกสูง-โนนบ้านเก่า (สาย A)	๔,๘๙๘,๖๐๐	๔,๕๗๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	√	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
	รวม	๒๒,๔๓๘,๑๖๖	๑๗,๓๙๖,๕๐๐	-	-	-	-	๒๘	-

แผนงานที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน									
๑.	โครงการซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๑ ฟุต	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	งานป้องกัน	-	-	√	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
	รวม	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	-

แผนงานที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑.	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	√	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
	รวม	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	-

ปัญหา อุปสรรค

- ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลงดลาน ยังประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – ๑๙) ซึ่งมีผลต่อการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลงดลาน ซึ่งบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ทำให้เป้าหมายการดำเนินการลดลง ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ กิจกรรม ตามคำสั่งของประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด และต้องไม่ขัดกับระเบียบ กฎหมาย

ข้อเสนอแนะ

- องค์การบริหารส่วนตำบลงดลาน ควรเตรียมความพร้อม และแผนสำรองในการดำเนินโครงการ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนสำรองหากมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ และกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลงดลาน อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด