

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลานได้ยึดถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลานลักษณะเป็นการรวบรวม/แผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารงานของผู้บริหารในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบถึงรายละเอียดของ โครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน มีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงจำนวน 82 โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 5,615,000บาท ซึ่งในการดำเนินการตามแผนดำเนินงานนี้จะมีคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานเป็นผู้ติดตามและประเมินผล เพื่อนำข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ส่วนที่ 1 บทนำ

บทนำ

การวางแผนถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเหมาะสม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่สำหรับแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 มิใช่การจัดทำแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวม/แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

แผนการดำเนินงานนี้มีลักษณะเป็น Action plan ซึ่งจัดทำหลังที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และยังแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริงเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้าดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และช่วงเวลาที่ จะดำเนินงานและเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการ พัฒนาที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ 4 ประการ คือ เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการบริหารงานและดำเนินงานของผู้บริหาร
3. เพื่อให้การบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน จัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานพิจารณาแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานประกาศ เป็นแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลพื้นฐานท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่ายประจำปีปัจจุบันและปีย้อนหลัง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปัญหา นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ความต้องการต่าง ๆ ที่นำมารวบรวมประกอบในการพิจารณาการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประกาศเป็นแผนดำเนินงานภายใน 30 วัน หลังจากประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบทั่วไปและปิดประกาศตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 6 ได้แก้ไขในข้อความ ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนงานการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เค้าโครงแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน สามารถจัดเป็นหมวดหมู่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีเค้าโครง 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)
- บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
2. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินงานจริง
4. เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงการ / กิจกรรมจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
5. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

- 1.3.1 เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (นำข้อมูลจากแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 64,000,000.00 บาท

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2.แผนงานเคหะและชุมชน	256	-	41	15,662,600
2.การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว	-	9	-	-	-
3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	1.แผนงานการศึกษา 2.แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	29	-	16	4,202,960
4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	16	-	1	50,000
5.การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	1.แผนงานงบกลาง 2.แผนงานรักษาความสงบภายใน 3.แผนงานสาธารณสุข	115		17	17,835,200
6.การพัฒนาด้านการบริหาร และการเมือง การปกครอง	1.แผนงานงบกลาง 2.แผนงานบริหารงานทั่วไป -งานวางแผนสถิติและวิชาการ -งานบริหารงานคลัง -งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	47	-	27	5,615,000

	3.แผนงานรักษาความสงบภายใน 4.แผนงานการศึกษา 5.แผนงานสาธารณสุข 6.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 7.แผนงานเคหะและชุมชน -งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน				
--	---	--	--	--	--

รายงานการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของงบ ประมาณทั้งหมด	ระยะเวลาที่เริ่มและ สิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
1.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงลาน หมู่ที่ 4 ต.ดง ลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณที่นางทองอินทร์ โคตะนิตย์ถึง บริเวณที่นางทองอินทร์ โคตะนิตย์	1	-	207,000	0.33	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
2.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ 8 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณบ้านนายชัยวิชิต รัตนพันธ์ถึง บริเวณที่นางทิพย์ ยานะสิงห์	1	-	205,500	0.33	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
3.จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนอง จิก หมู่ที่ 12 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ช่วงที่ 1 เริ่มจากบริเวณบ้านนางกาบ รัตนสวนจิก ถึงบริเวณบ้านนายหวัน เผ่าศิริ ช่วงที่ 2 เริ่มจาก บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง ถึง บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง	1	-	387,000	0.61	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
4.จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณบ้านนายสมชาย บุญมาตย์ ถึง บริเวณบ้านนางลัดดา อัครวรรณ	1	-	450,000	0.71	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน

5.จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณที่นางศรีวิไล กิจมานะ ถึงบริเวณที่นายเฉวียง อาษาขันธุ์	1	-	480,000	0.75	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
6.จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณที่บ้านนายตี มนปรัตน์ ถึงบริเวณที่นายเฉวียง ศิริแสน	1	-	266,000	0.42	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
7.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณหลังวัดบ้านโคกสูง ถึงบริเวณที่นางสำรวย กิณะเสน	1	-	462,000	0.73	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
8.จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านอ้น หมู่ที่ 3 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณบริษัทร้อยเอ็ดกีฬากันท์ถึงบริเวณด้านหลังบริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	1	-	486,000	0.76	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
9.ก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณบ้านนายชาญชัย ใจหาญถึงบริเวณบ้านนายสิทธิชัย สีธนศักดิ์สกุล	1	-	378,000	0.59	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
10.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณที่นายจอมขวัญ หล่อแก้วถึงบริเวณทางหลวงหมายเลข 232	1	-	485,500	0.76	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน

11.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยาย ไหล่ทาง คสล. บ้านดงลาน หมู่ที่ 4 ต.ดงลาน อ. เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณบ้านนางหนูพร ตรี พงษ์ ถึงบริเวณบ้าน ร.ต.ท.ประทีน หน่อแก้ว	1	-	82,000	0.13	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
12.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยาย ไหล่ทาง คสล.บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ 8 ต.ดง ลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณบ้านนายประ พงษ์ นามเพ็งถึงบริเวณบ้านนายหนูเพียน สังฆะ มณี	1	-	470,000	0.74	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
13.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจิก หมู่ที่ 5 ต.ดง ลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณที่นางกำจร เถาว์จันทร์ถึงบริเวณ บ้านนางทองใบ ลาภโพธิ์ชัย	1	-	494,000	0.78	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
14.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตำแย หมู่ที่ 11 ต.ดง ลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณที่สวนนางลำดวน ภาคมฤคถึง บริเวณบ้านนายชานนท์ โชคชัย	1	-	187,000	0.30	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
15.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 ต. ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณที่นางกำจร เถาว์จันทร์ถึงบริเวณ บ้านนายสนั่น บุญสงค์	1	-	450,000	0.71	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
16.จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ต. ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	1	-	293,500	0.46	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน

เริ่มจากบริเวณบ้านนางวิเชียร จันทรเสถียรถึง บริเวณที่นายบัญญัติ สันดี						
17.จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ต. ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณบ้านนายคิวกร อนันต์ถึงบริเวณ บ้านนายทอง ชรากาหมุด	1	-	195,000	0.31	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
18.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณที่นายสิทธิชัย ลีธนศักดิ์สกุลถึง บริเวณที่นายสิทธิชัย ลีธนศักดิ์สกุล	1	-	494,000	0.78	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
19.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณที่นายประสาท ขาวลาจันท์ถึง บริเวณบ้านที่นางเบญญาภา เมธาวิ	1	-	300,000	0.47	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
20.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเกษตรสำราญ หมู่ที่ 8 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณที่นางสมศรี แก้วนาเหนือถึงบริเวณ บ้านที่นางสมหมาย สมฤแสน	1	-	399,000	0.63	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
21.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ต.ดง ลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณบ้านนายชัยภัทร สารโกชนถึง บริเวณบ้านที่นายณัฐพล พวงศรี	1	-	261,000	0.41	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
22.จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม ขยายไหล่ทาง คสล. บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณบ้านนายคำ พอง จันทรเสถียรถึงบริเวณบ้านนายเฉลิม นุชหรี	1	-	435,000	0.68	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน

23.จ้างก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านเหล่า สมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณสามแยกคุ่มพูลศิริถึงบริเวณบ้าน นายสิทธิชัย ละครศักดิ์สกุล	1	-	476,000	0.75	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
24.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงลาน หมู่ที่ 4 ต.ดง ลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณที่นายวีระ สังฆะมณีถึงบริเวณที่ นายประดิษฐ์ พันธุ์เพลิงพุกษ์	1	-	394,000	0.62	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
25.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงลาน หมู่ที่ 4 ต.ดง ลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณนางญาติา ศิริจันทร์ถึงบริเวณ บ้านนายบุญรัตน์ มนปรางณีต	1	-	101,500	0.16	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
26.ก่อสร้างวางท่อระบาย คสล. พร้อมขยายไหล่ ทาง คสล. บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณบ้านนางรุ่งรัต คูเจริญ ถึงบริเวณที่บริษัทเชรามิก	1	-	475,000	0.75	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
27.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจิก หมู่ที่ 5 ต.ดง ลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณบ้านนายบุญสงค์ ศรีหนองจิก ถึง บริเวณบ้านนางบุญหลง เศษวงศ์	1	-	47,800	0.08	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
28.จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจิก หมู่ที่ 5 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณบ้านนายพันแก้ว วาระพิลา ถึง บริเวณบ้าน จ.ส.ต.คำมนต์ เผ่าสงคราม	1	-	41,500	0.07	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
29.จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม ขยายไหล่ทาง คสล. บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 ต.ดง	1	-	490,000	0.77	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566	กองช่าง อบต.ดงลาน

ลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณบ้านนาง อ้อยใจ เสถียรชั้นถึงบริเวณบ้านนายสุมิตร อาวรณ์					สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	
30.จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณที่นายอตุลย์ อาษาชั้นถึงบริเวณที่ นายนายอตุลย์ อาษาชั้น	1	-	475,000	0.75	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
31.จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านเกษตร สำราญ หมู่ที่ 8 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณบ้านนายอนันต์ แซงกระโทกถึง บริเวณหอพักสามหนุ่ม	1	-	128,000	0.20	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
32.จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยาย ไหล่ทาง คสล. บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 ต.ดงลาน อ. เมือง จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 2 ช่วง เริ่มจากบริเวณที่นาง ประนอม สารมาตย์ถึงบริเวณที่นางประนอม สาร มาตย์	1	-	103,500	0.17	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
33.จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสนามม้า หมู่ ที่ 1 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณบ้าน น.ส.อติตยา รามาศย์ถึงบริเวณ บ้านนายสมยศ โสภิตวราทร	1	-	281,000	0.44	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
34.จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านอัน หมู่ที่ 3 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณวัดสุวรรณาราม ถึงบริเวณที่บริษัท ซี เจเคมอเตอร์ จำกัด	1	-	489,000	0.77	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
35.ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟส่องสว่างถนน พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 จุด	1	-	50,000	0.08	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน

36.ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด บริเวณประปาผิวดิน จำนวน 2 ตัว	1	-	55,400	0.09	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
37.ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บ้านหนองจิกน้อย หมู่ที่ 9 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด บริเวณสามแยกนางนองค์ วีระ สอน จำนวน 2 ตัว	1	-	53,400	0.09	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
38.ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง กองคลัง อบต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 2 ตัว	1	-	53,000	0.09	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
39.ซื้อโคมไฟส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 จุด เริ่มจากสามแยกที่นางคำจันทร์ โกษาเวียงถึงสาม แยกที่นางธัญวรรณ์ พุฒพิลา บ้านหนองจิกน้อย หมู่ที่ 9	1	-	41,000	0.07	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
40.ก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกค นกรีต รหัสสายทาง รอ.ถ.83-002 สายทางบ้านเหล่า ใหญ่ - บ้านป่าบก หมู่ที่ 2 ต.ดงลาน อ.เมือง จ. ร้อยเอ็ด จำนวน 2 ช่วง	1	-	3,330,000	5.21	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
41.ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 ต.ด งลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มจากบริเวณที่นางประนอม สารมาตย์ ถึงบริเวณที่ นางโปรย พวงพิลา	1	-	710,000	1.11	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองช่าง อบต.ดงลาน
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	41	16.0	15,662,600	24.48		

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของงบ ประมาณทั้งหมด	ระยะเวลาที่เริ่มและ สิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาทางการศึกษาและวัฒนธรรม						
42.อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	-	1,543,500	2.42	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
43.อุดหนุนสำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป1- ป6 (ค่าอาหารกลางวัน)	1	-	810,000	1.27	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
44.ค่าอาหารเสริม (นม)	1	-	761,000	1.19	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
45.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา เด็ก	1	-	30,000	0.05	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
46.ค่าสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน	1	-	385,560	0.61	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
47.ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่า กิจกรรมผู้เรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	-	46,400	0.08	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
48.ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่า เครื่องแบบนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	-	32,500	0.05	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566	สำนักปลัด อบต.ดงลาน

					สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	
49.ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	-	20,000	0.04	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
50.ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	-	29,000	0.05	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
51.งานประเพณีบุญผะเหวด	1	-	5,000	0.01	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
52.โครงการจัดงานประเพณีสมมาน้ำคั้นเพ็งเส็งประทีป	1	-	10,000	0.02	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
53.การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	1	-	200,000	0.32	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
54.การอบรมจริยธรรม	1	-	80,000	0.13	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
55.โครงการจัดงานประเพณีนมัสการหลวงพ่อบุ๋มเย็น	1	-	50,000	0.08	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
56.โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา	1	-	100,000	0.16	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566	สำนักปลัด อบต.ดงลาน

					สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	
57.โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริม กิจกรรมผู้สูงอายุ	1	-	100,000	0.16	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	16	55.18	4,202,960	6.57		

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของงบ ประมาณทั้งหมด	ระยะเวลาที่เริ่มและ สิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ						
58.อุดหนุนกลุ่มทอพรหมเชิดเท้า หมู่ที่ 9	1	-	50,000	0.08	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองสวัสดิการฯ อบต.ดงลาน
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	1	6.25	50,000	0.08		

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของงบ ประมาณทั้งหมด	ระยะเวลาที่เริ่มและ สิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม						
59.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1	-	13,465,200	21.04	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองสวัสดิการฯ อบต.ดงลาน
60.เบี้ยยังชีพความพิการ	1	-	3,084,000	4.82	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองสวัสดิการฯ อบต.ดงลาน
61.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1	-	96,000	0.15	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองสวัสดิการฯ อบต.ดงลาน
62.โครงการอบรมให้ความรู้แผนพัฒนาท้องถิ่นกับ การบริการสาธารณะ ประจำปี 2567	1	-	30,000	0.05	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
63.โครงการเยี่ยมเยียนช่วยเหลือประชาชนด้านสา ธารณภัย	1	-	100,000	0.16	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
64.ค่าเบี้ยเลี้ยงอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	1	-	30,000	0.05	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
65.โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1	-	20,000	0.04	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566	สำนักปลัด อบต.ดงลาน

					สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	
66.อุดหนุนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตามโครงการ ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย	1	-	300,000	0.47	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
67.โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด	1	-	50,000	0.08	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
68.ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัย	1	-	60,000	0.10	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
69.วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1	-	100,000	0.16	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
70.อุดหนุนการดำเนินการด้านสาธารณสุขมูลฐาน	1	-	280,000	0.44	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
71.โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครุฑในวัยรุนตำบลดงลาน	1	-	20,000	0.04	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
72.โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ	1	-	30,000	0.05	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองสวัสดิการฯ อบต.ดงลาน

73.อุดหนุนในการจัดตั้งกองทุนคัดแยกขยะสะสม เงินคุ้มครองสุขภาพตำบลดงลาน	1	-	100,000	0.16	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
74.โครงการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน	1	-	50,000	0.08	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
75.โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบล ดงลาน	1	-	20,000	0.04	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5	17	14.79	17,835,200	27.87		

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของงบ ประมาณทั้งหมด	ระยะเวลาที่เริ่มและ สิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร และการเมือง การปกครอง						
76.ค่าสาธารณูปโภค แยกเป็น 1. ค่าบริการไปรษณีย์ 2. ค่าบริการโทรศัพท์ 3. ค่าไฟฟ้า 4. ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 5. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่ เกี่ยวข้อง	1	-	20,000 300,000 1,900,000 50,000 20,000	0.04 0.47 2.97 0.08 0.04	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	กองสวัสดิการฯ อบต.ดงลาน
77.ครุภัณฑ์สำนักงาน แยกเป็น 1. แก้อื้อสำนักงาน จำนวน 7 ตัว	1	-	15,000	0.03	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566	สำนักปลัด อบต.ดงลาน

2. แก้อื้อสำนักงาน จำนวน 10 ตัว			15,000	0.03	สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	
3. โซฟาบุวม จำนวน 1 ชุด			20,000	0.04		
4. ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 3 หลัง			15,000	0.03		
5. โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด			4,500	0.01		
6. เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง			49,800	0.08		
7. โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด			2,500	0.01		
8. ชั้นวางเอกสารแบบ 3 ช่อง จำนวน 2 หลัง			1,000	0.01		
9. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง			3,500	0.01		
78.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แยกเป็น 1.รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ ธรรมดา จำนวน 2 คัน	1	-	87,000	0.14	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
79.ครุภัณฑ์การเกษตร แยกเป็น 1.เครื่องสูบน้ำ แบบปั๊มชักพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด 2. เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง	1	-	14,000 118,000	0.03 0.19	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
80.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แยก เป็น 1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง 2.เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 3.เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง 4.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกแบบ พิมพ์ จำนวน 5 เครื่อง	1	-	48,000 24,000 16,000 20,500	0.08 0.04 0.03 0.04	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน
81.วัสดุเครื่องดับเพลิง แยกเป็น 1.สายดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว 2. สายดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว	1	-	10,000 10,000	0.02 0.02	เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด อบต.ดงลาน

3.หมวกดับเพลิง จำนวน 2 อัน			11,000	0.02		
4.หัวฉีดปืน จำนวน 1 อัน			30,000	0.05		
5 หัวปรับฝอย จำนวน 1 อัน			5,000	0.01		
82.วัสดุจรรยา แยกเป็น	1	-			เริ่ม 1 ตุลาคม 2566	สำนักปลัด
1.ไฟสัญญาณจราจรโซลาเซลล์ จำนวน 3 ต้น			41,700	0.07	สิ้นสุด 30 กันยายน 2567	อบต.ดงลาน
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6	7	57.45	5,615,000	8.78		

ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

- ไม่มี